

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE - 01**

**Dari Tanggal : 15 September 2022
Sampai Tanggal : 18 September 2022**

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



**KONSULTAN TEKNIK
PT. PERMANA CITRA**
PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahmi)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 1


DARI TANGGAL : 15 September 2022

S/D TANGGAL : 18 September 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,017 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	- %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	- %
KETERANGAN : TERLAMBAT		RENCANA 4,264 %
		REALISASI 0,017 %
		DEVIASI (4,247) %

Semarang, 19 September 2022

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KECIPTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Eka Suprpti, ST, MM
NIP. 19730120 199803 2 004



Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA


HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader



Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA


Priyo Suyono
Project Manager



HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA BERISI RINCIAN
DATA SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE FO YANG
MERUPAKAN BAGIAN DARI TOPOLOGI JARINGAN FO.
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK DALAM INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

: 027.2/2764

: 15 September 2022

: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

: PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

: KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

: 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 1

DARI TANGGAL : 15 September 2022

S/D TANGGAL : 18 September 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	2,00	
2	Pengawas Lapangan	2,00	
3	Site Manager	4,00	
4	Pelaksana	4,00	
5	Pembantu Pelaksana	4,00	
6	Staf Administrasi	4,00	
7	Pekerja	-	
8	Tukang Batu	-	
9	Tukang Besi	-	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	-	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 19 September 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader



Priyo Suyono
Project Manager

HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA BERISI RINCIAN
DATA SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE FO YANG
MERUPAKAN BAGIAN DARI TOPOLOGI JARINGAN FO.
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK DALAM INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

: 027.2/2764

: 15 September 2022

: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

: PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

: KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

: 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 1

DARI TANGGAL : 15 September 2022

S/D TANGGAL : 18 September 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Kamis / 15 September 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Jumat / 16 September 2022	-	-	-	-	
3	Sabtu / 17 September 2022	-	-	-	-	
4	Minggu / 18 September 2022	-	-	-	-	
5						
6						
7						
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 19 September 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



intermedia

Priyo Suyono

Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE - 02**

**Dari Tanggal : 19 September 2022
Sampai Tanggal : 25 September 2022**

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 2

DARI TANGGAL : 19 September 2022

S/D TANGGAL : 25 September 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,047 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	1,899 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	3,239 %
KETERANGAN : TERLAMBAT		
		RENCANA 7,016 %
		REALISASI 5,185 %
		DEVIASI (1,831) %

Semarang, 26 September 2022

Pengetahui,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Suprpti, ST, MM
NIR. 19730120 199803 2 004

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA BERISI RINCIAN
DATA SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE FO YANG
MERUPAKAN BAGIAN DARI TOPOLOGI JARINGAN FO.
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK DALAM INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 2

DARI TANGGAL : 19 September 2022

S/D TANGGAL : 25 September 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	2,00	
2	Pengawas Lapangan	5,00	
3	Site Manager	5,00	
4	Pelaksana	7,00	
5	Pembantu Pelaksana	7,00	
6	Staf Administrasi	5,00	
7	Pekerja	48,00	
8	Tukang Batu	-	
9	Tukang Besi	-	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	3,00	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 26 September 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA BERISI RINCIAN
DATA SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE FO YANG
MERUPAKAN BAGIAN DARI TOPOLOGI JARINGAN FO.
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK DALAM INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

: 027.2/2764

: 15 September 2022

: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

: PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

: KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

: 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 2

DARI TANGGAL : 19 September 2022

S/D TANGGAL : 25 September 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 19 September 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 20 September 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 21 September 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 22 September 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 23 September 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 24 September 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 25 September 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 26 September 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA

KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

intermedia

Priyo Suyono

Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE - 03**

Dari Tanggal : 26 September 2022

Sampai Tanggal : 02 Oktober 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur

Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



KONSULTAN TEKNIK

PT. PERMANA CITRA

PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat: Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahmi)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang

81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 3

DARI TANGGAL : 26 September 2022

S/D TANGGAL : 02 Oktober 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,076 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	2,856 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	4,528 %
KETERANGAN : TERLAMBAT		
		RENCANA 10,403 %
		REALISASI 7,461 %
		DEVIASI (2,942) %

Semarang, 03 Oktober 2022

Mengarahi,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Suprpti,ST,MM
NIP. 19730120 199803 2 004

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 3

DARI TANGGAL : 26 September 2022

S/D TANGGAL : 02 Oktober 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	1,00	
2	Pengawas Lapangan	7,00	
3	Site Manager	1,00	
4	Pelaksana	7,00	
5	Pembantu Pelaksana	7,00	
6	Staf Administrasi	5,00	
7	Pekerja	128,00	
8	Tukang Batu	-	
9	Tukang Besi	-	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	7,00	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 03 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 3

DARI TANGGAL : 26 September 2022

S/D TANGGAL : 02 Oktober 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 26 September 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 27 September 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 28 September 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 29 September 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 30 September 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 01 Oktober 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 02 Oktober 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 03 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA


KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
PT. PERMANA CITRA
architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA


intermedia

Priyo Suyono
Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE - 04**

Dari Tanggal : 03 Oktober 2022

Sampai Tanggal : 09 Oktober 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



KONSULTAN TEKNIK

PT. PERMANA CITRA

PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahmi)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 4

DARI TANGGAL : 03 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 09 Oktober 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,106 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	7,110 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	7,430 %
KETERANGAN : MENDAHULUI		RENCANA 13,782 %
		REALISASI 14,646 %
		DEVIASI 0,864 %

Semarang, 10 Oktober 2022

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Suprapti, ST, MM
NIP. 19730120 199803 2 004

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 4

DARI TANGGAL : 03 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 09 Oktober 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	1,00	
2	Pengawas Lapangan	7,00	
3	Site Manager	1,00	
4	Pelaksana	7,00	
5	Pembantu Pelaksana	7,00	
6	Staf Administrasi	5,00	
7	Pekerja	175,00	
8	Tukang Batu	3,00	
9	Tukang Besi	3,00	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	7,00	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 10 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 4

DARI TANGGAL : 03 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 09 Oktober 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 03 Oktober 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 04 Oktober 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 05 Oktober 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 06 Oktober 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 07 Oktober 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 08 Oktober 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 09 Oktober 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 10 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA


KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
PT. PERMANA CITRA
architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

LAPORAN MINGGUAN MINGGU KE - 05

Dari Tanggal : 10 Oktober 2022
Sampai Tanggal : 16 Oktober 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 5

DARI TANGGAL : 10 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 16 Oktober 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,136 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	11,111 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	11,223 %
KETERANGAN : MENDAHULUI		RENCANA 19,038 %
		REALISASI 22,470 %
		DEVIASI 3,432 %

Semarang, 17 Oktober 2022

Mengetahui

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DISKOMINFO

Era Suprapti, ST, MM

NIP. 19730120 199803 2 004

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA

KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

intermedia

Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 5

DARI TANGGAL : 10 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 16 Oktober 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	1,00	
2	Pengawas Lapangan	7,00	
3	Site Manager	1,00	
4	Pelaksana	7,00	
5	Pembantu Pelaksana	7,00	
6	Staf Administrasi	5,00	
7	Pekerja	175,00	
8	Tukang Batu	3,00	
9	Tukang Besi	3,00	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	7,00	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 17 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

: 027.2/2764

: 15 September 2022

: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

: PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

: KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

: 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 5

DARI TANGGAL : 10 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 16 Oktober 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 10 Oktober 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 11 Oktober 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 12 Oktober 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 13 Oktober 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 14 Oktober 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 15 Oktober 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 16 Oktober 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 17 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE - 06**

**Dari Tanggal : 17 Oktober 2022
Sampai Tanggal : 23 Oktober 2022**

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 6

DARI TANGGAL : 17 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 23 Oktober 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,195 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	12,312 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	16,787 %
KETERANGAN : MENDAHULUI		RENCANA 24,293 %
		REALISASI 29,293 %
		DEVIASI 5,000 %

Semarang, 24 Oktober 2022

Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 6

DARI TANGGAL : 17 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 23 Oktober 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 17 Oktober 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 18 Oktober 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 19 Oktober 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 20 Oktober 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 21 Oktober 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 22 Oktober 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 23 Oktober 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 24 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
PT. PERMANA CITRA
architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



intermedia

Priyo Suyono
Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

LAPORAN MINGGUAN MINGGU KE - 07

Dari Tanggal : 24 Oktober 2022
Sampai Tanggal : 30 Oktober 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



**KONSULTAN TEKNIK
PT. PERMANA CITRA**
PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahmi)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 7

DARI TANGGAL : 24 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 30 Oktober 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,224 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	13,756 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	22,851 %
KETERANGAN : MENDAHULUI		RENCANA 33,535 %
		REALISASI 36,830 %
		DEVIASI 3,296 %

Semarang, 31 Oktober 2022

Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Suprati, ST, MM

NIP. 19730120-1999032 004

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 7

DARI TANGGAL : 24 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 30 Oktober 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	1,00	
2	Pengawas Lapangan	7,00	
3	Site Manager	1,00	
4	Pelaksana	7,00	
5	Pembantu Pelaksana	7,00	
6	Staf Administrasi	5,00	
7	Pekerja	175,00	
8	Tukang Batu	5,00	
9	Tukang Besi	5,00	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	7,00	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 31 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN

PT. PERMANA CITRA

architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



intermedia

Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

: 027.2/2764

: 15 September 2022

: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

: PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

: KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

: 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 7

DARI TANGGAL : 24 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 30 Oktober 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 24 Oktober 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 25 Oktober 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 26 Oktober 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 27 Oktober 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 28 Oktober 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 29 Oktober 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 30 Oktober 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 31 Oktober 2022

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:

Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE - 08**

**Dari Tanggal : 31 Oktober 2022
Sampai Tanggal : 06 November 2022**

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



KONSULTAN TEKNIK

PT. PERMANA CITRA

PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahmi)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 8

DARI TANGGAL : 31 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 06 November 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,254 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	14,146 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	34,695 %
KETERANGAN : TERLAMBAT		RENCANA 49,936 %
		REALISASI 49,094 %
		DEVIASI (0,842) %

Semarang, 07 November 2022

Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Supranto, ST, M.Eng

NIP. 19730120 199803 2 004

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST

Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono

Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUNAAN TENAGA KERJA

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15 September 2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 8

DARI TANGGAL : 31 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 06 November 2022

NO	URAIAN	JML TENAGA KERJA MINGGU INI	Keterangan
1	2	3	4
1	Team Leader Pengawas	1,00	
2	Pengawas Lapangan	7,00	
3	Site Manager	1,00	
4	Pelaksana	7,00	
5	Pembantu Pelaksana	7,00	
6	Staf Administrasi	5,00	
7	Pekerja	175,00	
8	Tukang Batu	-	
9	Tukang Besi	-	
10	Teknisi Elektro	-	
11	Teknisi Informatika	-	
12	Kepala Tukang	-	
13	Mandor	7,00	
14	Koordinator Teknisi	-	

Semarang, 07 November 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

intermedia
Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KEADAAN CUACA

NO. KONTRAK

TGL KONTRAK

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

: 027.2/2764

: 15 September 2022

: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

: PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

: KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

: 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

MINGGU KE : 8

DARI TANGGAL : 31 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 06 November 2022

No.	Hari / Tanggal	Hujan Mulai Jam	Hujan Selesai Jam	Lama Hujan (Jam)	Kehilangan Waktu Akibat Hujan (Jam)	Keterangan
1	Senin / 31 Oktober 2022	-	-	-	-	CERAH
2	Selasa / 01 November 2022	-	-	-	-	
3	Rabu / 02 November 2022	-	-	-	-	
4	Kamis / 03 November 2022	-	-	-	-	
5	Jumat / 04 November 2022	-	-	-	-	
6	Sabtu / 05 November 2022	-	-	-	-	
7	Minggu / 06 November 2022	-	-	-	-	
8						
9						
JUMLAH MINGGU LALU					00.00.00	
JUMLAH MINGGU INI					00.00.00	
JUMLAH S/D. MINGGU INI					00.00.00	

Semarang, 07 November 2022

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA


KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
PT. PERMANA CITRA
architects engineers planners

HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA


Priyo Suyono
Project Manager