

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

**Pekerjaan:
Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic**

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN BULANAN
BULAN KE - 01**

**Dari Tanggal : 15 September 2022
Sampai Tanggal : 02 Oktober 2022**

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



**KONSULTAN TEKNIK
PT. PERMANA CITRA**
PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahmi)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15/09/2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

BULAN KE : 1


DARI TANGGAL : 15 September 2022

S/D TANGGAL : 02 Oktober 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT BULAN INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,08 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	2,86 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	4,53 %
KETERANGAI : TERLAMBAT		
		RENCANA10,25 %
		REALISASI7,46 %
		DEVIASI(2,79) %

Semarang, 03 Oktober 2022

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Suprpti, ST, MM
NIP. 19730120 199803 2 004

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

**Pekerjaan:
Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic**

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN BULANAN
BULAN KE - 02**

**Dari Tanggal : 03 Oktober 2022
Sampai Tanggal : 06 November 2022**

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



KONSULTAN TEKNIK

PT. PERMANA CITRA

PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahris)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764

TGL KONTRAK : 15/09/2022

KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC

LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra

BULAN KE : 2

DARI TANGGAL : 03 Oktober 2022

S/D TANGGAL : 06 November 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT BULAN INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,25 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	14,15 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	34,70 %
KETERANGAN : MENDAHULUI		
		RENCANA 48,68 %
		REALISASI 49,10 %
		DEVIASI 0,41 %

Semarang, 07 November 2022

Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Eka Suprpti, ST, MM
NIP. 19730120 199803 2-004

Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA



HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA



Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

**Pekerjaan:
Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic**

APBD

**Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah**

**LAPORAN BULANAN
BULAN KE - 03**

Dari Tanggal : 07 November 2022
Sampai Tanggal : 04 Desember 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



KONSULTAN TEKNIK

PT. PERMANA CITRA

PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahrs)

PT. PERMANA CITRA

Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764
TGL KONTRAK : 15/09/2022
KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa
LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra
TAHUN ANGGARAN : 2022 BULAN KE : 3
DARI TANGGAL : 07 November 2022
S/D TANGGAL : 04 Desember 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT BULAN INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,37 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	26,33 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	70,72 %
KETERANGAN : TERLAMBAT		
		RENCANA 97,67 %
		REALISASI 97,43 %
		DEVIASI (0,24) %

Semarang, 05 Desember 2022

Mengesahkan,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Eka Suprpti, ST, MM
NIP. 19730170 199803 2 004

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA

HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA

Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno 1 No.2, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Pekerjaan:
Pengadaan dan Pemasangan Backbone Fiber Optic

APBD
Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN BULANAN
BULAN KE - 04
Dari Tanggal : 05 Desember 2022
Sampai Tanggal : 13 Desember 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

intermedia

PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA
Jl. Sumbawa II No. 3, Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur
Telp. (024) 76481236

KONSULTAN PENGAWAS



KONSULTAN TEKNIK
PT. PERMANA CITRA
PERENCANAAN - PENGAWASAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI - STUDI - AMDAL
Alamat Kantor : Jalan Candi Prambanan Timur I No. 7 Semarang, Phone : 081 575 56 7171 (Fahris)

PT. PERMANA CITRA
Jl. Candi Prambanan Timur I No. 07 Semarang
81575567171

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

NO. KONTRAK : 027.2/2764
TGL KONTRAK : 15/09/2022
KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIC
LOKASI : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Intermedia Lintas Nusa
KONSULTAN PENGAWAS : PT. Permana Citra
BULAN KE : 4
DARI TANGGAL : 05 Desember 2022
S/D TANGGAL : 13 Desember 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT BULAN INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,41 %
II	PEKERJAAN DUCTING FIBER OPTIC	26,33 %
III	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIC	73,26 %
KETERANGAN: TERLAMBAT		
		RENCANA 100,0 %
		REALISASI 100,0 %
		DEVIASI - %

Semarang, 14 Desember 2022

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KELOLAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Eka Suprpti, ST, MM
NIP. 19720120 199803 2 004



Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
PT. PERMANA CITRA


HARDIAN EKA PRAJA, ST
Team Leader

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INTERMEDIA LINTAS NUSA


Priyo Suyono
Project Manager

**HALAMAN INI DAN SELANJUTNYA
BERISI RINCIAN DATA
SPESIFIKASI TEKNIS BACKBONE
FO YANG MERUPAKAN BAGIAN
DARI TOPOLOGI JARINGAN FO
INFORMASI TERSEBUT TERMASUK
DALAM INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**